



DSDiK
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu



**DOLNY
ŚLĄSK**



**KULTURA
BEZPIECZEŃSTWA
W TRANSPORCIE KOLEJOWYM**

Wrocław 24.10.2023

GP.0143.21.2023.KE

Sz. Pani Halina Białoń
Przewodnicząca Rady
Powiatu Lubańskiego
Starostwo Powiatowe
w Lubaniu
ul. Mickiewicza 2
59-800 Lubań

Nawiązując do pisma BR.0002.66.2023 z dnia 20-10-2023 r. w sprawie planowanych do realizacji w 2024 r. zadań inwestycyjnych na terenie powiatu lubańskiego w związku z zaplanowanym posiedzeniem Rady Powiatu, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu przekazuje załącznik zawierający ww. dane.

Ponadto w sprawie stanu zaawansowania inwestycji mostowej w Gminie Leśna informujemy, że od 15 lipca 2021 r. trwa przebudowa mostu w km 12,044 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w miejscowości Leśna. Pierwotnie zakres umowy obejmował rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu. Do przedmiotu zamówienia należała także budowa mostu tymczasowego, przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy oraz wdrożenie stałej organizacji ruchu. Aktualnie most został rozebrany, a w jego miejscu trwa budowa nowego obiektu. Jednak ze względu na problemy finansowe obecnego Wykonawcy, zakres realizacji tego zadania został okrojony do utrzymania tymczasowej organizacji ruchu (w tym mostu tymczasowego) oraz wykonania barier energochłonnych. Pozostałe roboty zostały określone w zakresie nowego przetargu. Otwarcie ofert planowane jest na 6 listopada br. W nowym przetargu Zamawiający – DSDiK, określił dwa

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław
telefony kancelaria: 71 39 17 100-102 fax: 71 39 17 110
e-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
www.dsдик.wroc.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Województwo Dolnośląskie – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu. Przetwarzamy dane osobowe w celu rozpoznania złożonego do nas podania i podjęcia przez nas działań zmierzających do jego realizacji, w tym udzielenia odpowiedzi, w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych oraz w celu wykonania przez nas zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Więcej informacji na <https://bip.dsдик.wroc.pl/klauzula-informacyjna>.

terminy - pośredni i końcowy. Do dnia 31 grudnia 2023 roku Wykonawca wyłoniony w ww. przetargu ma umożliwić ruch po nowym obiekcie, a zakończyć roboty do dnia 29 marca 2024 roku.

Dodatkowo należy wspomnieć, że na tym terenie trwają również roboty związane z budową nowego wiaduktu nad linia kolejową w ciągu DW 357 pomiędzy miejscowościami Siekierczyn – Włosień. Roboty realizowane są zgodnie z harmonogramem, aktualnie wykonawca wykonał ławy fundamentowe podpór. Dodatkowo w przygotowaniu są dwie inwestycje polegające na wymianie przepustu w ciągu DW 360 oraz budowie nowej ściany oporowej w m. Świecie w ciągu DW 358. W obu przypadkach główne roboty budowlane przewidziane są na pierwszą połowę 2024 r.

Odnosnie przebudowy i rozbudowy odcinków drogi wojewódzkiej nr 357, to zadanie to obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej – projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz części kosztowej - przedmiaru robót budowlanych, kosztorysu ofertowego oraz kosztorysu inwestorskiego, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy lub decyzji ZRID – w zależności od potrzeb.

Przedmiotowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 357 od km ok 1+950 do km ok 27+600 znajduje się w województwie dolnośląskim, powiatach zgorzeleckim i lubańskim, na terenie się na terenie gmin Zgorzelec, Sulików, Platerówka, Siekierczyn oraz gminy Lubań miejskiej i wiejskiej.

Zakres poszczególnych odcinków obejmuje wykonanie projektu dla 4 zadań:

- Zadanie A – przebudowę drogi na odcinku od skrzyżowania DW 357 i DW 355 wraz z przebudową skrzyżowania w km ok 1+950 do skrzyżowania z ul. Św. Teresy w Sulikowie w km ok 4+475 – początek wyremontowanych nawierzchni podczas budowy kanalizacji ulic Wojska Polskiego i Zgorzeleckiej w Sulikowie. Długość odcinka ok. 2,5 km.
- Zadanie B – rozbudowę drogi na odcinku od końca przebudowanego już odcinka (Góra Ognista (Góra Sulikowska)) – km ok 6+215 do wjazdu do Siekierczyna, do przebudowanego wraz z dojazdami mostu na rzece Siekierce w km ok 15+665. Długość odcinka ok. 9,5 km.
- Zadanie C – przebudowę drogi wojewódzkiej w m. Zaręba na odcinku od początku ściany oporowej w km ok 16+490 do km 16+600. Długość odcinka ok. 0,2 km.
- Zadanie D – przebudowę drogi wojewódzkiej od wjazdu z m. Lubań ul. Wrocławska w km ok 23+400 do końca mi. Radogoszcz w km ok 27+600. Długość odcinka ok. 4,2 km.

Łączna długość odcinków to 16,4 km.

Do chwili obecnej Wykonawca zakończył większość prac projektowych dla etapu koncepcji dla wszystkich zadań.

Dla zadania A opracowano projekt budowlany przebudowy i rozbudowy drogi. Dopracowano szczegóły powiązania projektu z przebudową ul. Sportowej prowadzoną przez Gminę oraz zjazdu do Dino i lokalizacji przystanku. Opracowano projekt budowlany mostu na Czerwonej Wodzie. Uzgodniono Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia. Następnie wniosek o wydanie Decyzji Środowiskowej został złożony w Gminie Sulików. Na podstawie opracowanego projektu budowlanego Wykonawca wystąpił o opinie. Oczekujemy na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Następnym krokiem będzie wystąpienie o pozwolenie wodno-prawne.

Dla zadania B trwają prace geodezyjne nad ustaleniem granic pasa drogowego. Wykonawca przedstawił po analizie koniecznych wycinek propozycję przebiegu drogi najmniej ingerującą w środowisko. Szczegółowe rozwiązania będą doprecyzowywane po zakończeniu prac geodezyjnych.

Dla zadania C opracowano po ustaleniu granic pasa drogowego (doprecyzowano położenie ściany oporowej względem granicy działki drogowej) projekt budowlany ściany oporowej oraz drogi do niej przylegającej. Trwa jego uzgadnianie. Dopracowywane są szczegóły odwodnienia drogi i drenażu za ścianą. Ze względów formalnych zadanie będzie środowiskowo procedowane razem z zadaniem B.

Dla zadania D opracowano projekt budowlany dla części drogowej. Przeanalizowano możliwości terenowe odwodnienia drogi. Ze względu na zwiększony zakres koniecznych prac projektowych w tym zakresie, nie ujętych w OPZ, konieczne będzie rozszerzenie zamówienia. Aktualnie trwają uzgodnienia branżowe projektu. Ze względu na brak możliwości odprowadzenia wody z początkowego odcinka, na wyjeździe z Lubania, konieczne jest rozszerzenie zakresu opracowania w tym mapy do celów projektowych na odcinku od rzeki Siekierki. Trwają prace geodezyjne i inwentaryzacyjne istniejących odcinków uszkodzonej kanalizacji. Na nowych i przebudowywanych przejściach dla pieszych zostanie zaprojektowane ich doświetlenie. Trwa opracowywanie KIP i wkrótce zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Mając na uwadze realny czas uzyskiwania niezbędnych pozwoleń i decyzji, szacowany termin zakończenia prac projektowych (uzyskanie decyzji ZRID) dla Zadania A to III kwartał 2024 r. Dla

pozostałych zadań, znajdujących się na terenie powiatu lubańskiego będzie to następować sukcesywnie w miarę postępu prac i uzyskania stosownych uzgodnień, opinii i decyzji.

Z poważaniem

DYREKTOR DS. UTRZYMANIA

Grzegorz Kowalkowski

*/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym./*

Grzegorz
Włodzimierz
Kowalkowski

Elektronicznie
podpisany przez
Grzegorz Włodzimierz
Kowalkowski
Data: 2023.10.24
21:09:43 +02'00'

Załączniki:

1. Zadanie realizowane i planowane do realizacji na terenie powiatu lubańskiego

Otrzymują:

1. Adresat
2. NP a/a
3. ZS.JG

Sprawę prowadzi: Dział Planowania DSDiK- Katarzyna Eidtner Tel. 071/39-17-204

Załącznik 1. Zadania na terenie powiatu lubańskiego

Lp.	Droga/Linia	Powiat	Gmina	Termin realizacji	Opis	kwota poniesiona (do dnia 31.12.2022 r.)	kwota planowana (od dnia 01.01.2023 r.)	Łączna wartość zadania [zł]	SUBREGION
1	358	lubański	Leśna	2022–2023	Remont przepustu w ciągu DW 358 w km 22+722 m. Pobiedna	248 324		248 324	JELENIOGÓRSKI
2	358	lubański	Leśna	2023–2024	Remont przepustu w ciągu DW 358 w km 21+110 m. Świecie		446 958	446 958	JELENIOGÓRSKI
3	359	lubański	Leśna	2023–2024	Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego muru oporowego w ramach zadania: Budowa muru oporowego w ciągu DW 358 w km 17+450 do 17+510 w m. Świecie		855 266	855 266	JELENIOGÓRSKI
4	360	lubański	Leśna	2023	Budowa dwóch sztyk w miejscowości ZŁOTY POTOK i BARTOSZÓWKA w Gminie Leśna (droga wojewódzka nr 360). Zadanie realizowane w 50% przez DSDiK i 50% przez Gminę		57 500	57 500	JELENIOGÓRSKI
5	393	lubański	Leśna	2013–2023	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w km 12+044 w miejscowości Leśna - prace projektowe i roboty bud.	6 590 190	3 332 236	9 922 426	JELENIOGÓRSKI
6	393	lubański	Lubań	2023–2024	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w KOŚCIELNIKU. Zadanie realizowane w 50% przez DSDiK i 50% przez Gminę		126 252	126 252	JELENIOGÓRSKI
7	357	lubański	Platerówka	2020–2024	Rozbiórka i budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej 357 km 11+547 w pobliżu m. Włosień - dokumentacja projektowa + roboty bud. (Zadanie finansowane z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD 2 - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH)	132 441	11 932 705	12 065 146	JELENIOGÓRSKI
8	358	lubański	Platerówka	2019–2023	Przebudowa mostu w ciągu DW 358 w km 4+379 w m. Platerówka	1 083 706	572 645	1 656 351	JELENIOGÓRSKI
9	317 336	lwówecki lubański	Mirsk Świeradów Zdrój	2021–2023	Rewitalizacja linii kolejowej nr 317 i 336 na odcinku Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów, Etap II – Mirsk – Świeradów Zdrój	862 230	32 137 770	33 000 000	JELENIOGÓRSKI
10	357	zgorzelecki lubański	Sulików Lubań	2021–2024	Przebudowa, rozbudowa odcinków drogi wojewódzkiej nr 357 - prace projektowe. Zadanie A. Przebudowa drogi na odcinku od DW 355 do Sulikowa. Długość odcinka ok. 2,5 km. Zadanie B. Rozbudowa drogi na odcinku od Sulikowa do Siekierczyna. Długość odcinka ok. 9,5 km. Zadanie C. Przebudowa drogi w m. Zaręba na długości ściany oporowej. Długość odcinka ok. 0,2 km. Zadanie D. Przebudowa drogi na odcinku od Lubania do m. Radogoszcz. Długość odcinka ok. 3,2 km.	447 720	1 153 680	1 601 400	JELENIOGÓRSKI